



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - UBS MUNICÍPIO DE PASSA SETE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	25%	25%	25%	25%	100%
		4.602,56	4.602,56	4.602,57	4.602,57	18.410,26
		50%	50%	0%	0%	100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - FUNDAÇÕES E ALICERCES	2.831,41	2.831,42			5.662,83
		30%	50%	20%	0%	100%
3	ESTRUTURA E ALVENARIA	17.186,53	28.644,23	11.457,69		57.288,45
		0%	0%	30%	70%	100%
4	COBERTURA COM ESTRUTURAS			10.769,48	25.128,78	35.898,26
		0%	50%	30%	20%	100%
5	REVESTIMENTOS		24.158,97	14.495,38	9.663,59	48.317,95
		0%	0%	50%	50%	100%
6	ESQUARIAS			6.789,09	6.789,09	13.578,18
		0%	20%	30%	50%	100%
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		2.654,73	3.982,09	6.636,82	13.273,64
		0%	0%	0%	100%	100%
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				2.208,82	2.208,82
		0%	0%	50%	50%	100%
9	PAVIMENTAÇÕES			2.676,30	2.676,30	5.353
		24.620,50	62.891,91	54.772,60	57.705,99	199.991,00
	TOTAL DE PARCELAS	12,31	31,45	27,39	28,85	
	%TOTAL, DE CADA PARCELA	12,31	43,76	71,15	100	199.991,00
	% ACUMULADO					
	TOTAL GERAL:199.991,00					